

PLOANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA ODBIORÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	Zakres robót budowlanych	Nadzór budowlany	Konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie	Termin rozpoczęcia odbiorów
1	Osiedle przy ulicy Dworcowej	Powiatowy	x	28.V
2	Zjazdy do drogi nr 216 z osiedla przy ulicy Dworcowej	Powiatowy	x	14.V
3	Port Rybacki Hel	Wojewódzki		8.VI
4	Punkt Bazowania Hel (teren otwarty)	Powiatowy	x	28.V
5	Punkt Bazowania Hel (teren zamknięty)	Wojewódzki	x	28.V
6	Elementy związane z przepompowniami Ps2P3	Powiatowy		28.V
7	Miasto Hel	Powiatowy	x	15.VI
8	Miasto Hel (dz. 138/24)	Powiatowy		15.VI
9	Przepust pod drogą nr 216 (przyłącze wodociągowe)	Powiatowy (zgłoszenie)		23.IV

ZAWANSOWANIE REALIZACJI ROBÓT DODATKOWYCH

1. Rozpoczęto roboty budowlane przy budowie parkingu przy ulicy Steyera.
Termin wykonania robót do 30.05.2012.
2. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla budynków PKP przy ulicy Dworcowej 1 i 3. Termin wykonania robót do 30.05.2012.
3. Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla 115 Szpitala w Helu. Termin wykonania robót do 30.06.2012.
4. Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Termin wykonania robót do 30.06.2012.
5. W trakcie realizacji jest projekt lokalnych przepompowni dla budynków nr 14 i 16 przy ulicy Leśnej i kościoła.