




**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



Jednostka Realizująca Projekt
Urząd Miasta Helu
Ul. Wiejska 50
84-150 Hel

Hel, dn. 30.03.2012 r.

**Burmistrz Miasta Hel
Miroslaw Wądołowski
Ul. Wiejska 50
84-150 Hel**

Opis robót budowlanych zrealizowanych w roku 2011

W ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”, Wykonawca Robót budowlanych, firma POL-AQUA S.A, zrealizował następujące prace w pierwszym półroczu 2011 roku :

Wykonawca prowadzi prace na ul. Dworcowej, zakończono układanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, Wykonano dwie przepompownie i firma przygotowuje się do budowy nawierzchni.

Zakończono układanie kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum Rybołówstwa Morskiego.

Na ul. Wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Kaszubską, ułożono kanalizację sanitarną i deszczową oraz zakończono układanie kostki brukowej nawierzchni pieszojezdni wraz z zamontowaniem elementów małej architektury tj. ławek i krat zabezpieczających drzewa. Dnia 29.06.2011 przy udziale władz Miasta oraz WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie I odcinka ul. Wiejskiej.

Wymieniono rurociąg kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano rurociąg kanalizacji deszczowej w ul. Kaszubskiej wraz odtworzeniem nawierzchni i budową zatoczek parkingowych oraz chodników z kostki brukowej.


Na ul. Steyera od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Steyera - Kuracyjna ułożono kanalizację sanitarną i deszczową wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Zakończono budowę przepompowni PS2 i P3 na przy Steyera wraz z wyposażeniem technologicznym, oraz ułożono kanalizację sanitarną ciśnieniową w ul. Leśnej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Steyera a skrzyżowaniem z ul. Sosnową oraz w ul. Sosnowej.

Zapuszczono zbiornik PW2 na Bulwarze nadmorskim wraz z montażem ścianki oddzielającej piaskownik od przepompowni.

Ułożono kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Rybackiej odtworzono nawierzchnię z asfaltu. Zakończono układania kanalizacji sanitarnej na ul. Bocznej.

Wskaźniki osiągnięte w I półroczu 2011 roku:

1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2,45 km
2. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1,06 km



3. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 2,17 km
4. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 2,80 km.

Wykonawca podczas prowadzenia prac, napotkał nieznaczne problemy związane z czasowym brakiem możliwości odprowadzania wód z odwodnień wykopów pod przepompownię PS2 P3 na ul. Steyera. Spowodowało to dwumiesięczne opóźnienie w stosunku do planowanego terminu wybudowania przepompowni. Opóźnienie nie wpłynie na ostateczny termin zakończenia robót budowlanych.

W ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu”, Wykonawca Robót budowlanych, firma POL-AQUA S.A, zrealizował następujące prace w drugim półroczu 2011 roku :

Zakończono układanie nawierzchni na ul. Dworcowej. Zakończono układanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na ul. Sikorskiego, Wykonawca przygotowuje się do ułożenia nawierzchni asfaltowej na tym odcinku oraz wykonanie wpustów deszczowych. Na ulicy Sikorskiego, wykonawca napotkał kolizję z nowo budowaną kanalizacją deszczową z kablem energetycznym niskiego napięcia zasilającym miasto, przez co niezbędnym było przełożenie kabla. Ułożono kanalizację na ul. Rybackiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Portowej. Trwają prace związane z szalowaniem zbiornika W1 (przepompownia sztormowa) na ul. Rybackiej. Zakończono układanie kanalizacji na ul. Portowej. Na ul. Bocznej wykonano przepompownię sanitarną PS1 wraz z wyposażeniem technologicznym. Trwają Prace związane z układaniem kanalizacji na II odcinku ul. Wiejskiej, od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Kaszubską. Trwają prace związane z układaniem kanalizacji na ul. Przybyszewskiego oraz Osiedlu Wojskowym (ul. Obr. Helu, Komandorska, Kapitańska). Zakończono układanie kanalizacji na ul. Steyera od przepompowni PS2, P3 do skrzyżowania z ul. Bałtycką włącznie. Rozpoczęto Prace na ul. Leśnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Steyera. Rozpoczęto prace związane z układaniem kanalizacji na ul. Maszopów oraz Kuracyjnej.

Wskaźniki osiągnięte w II półroczu 2011 roku:

1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 0,06 km (zakończono)
2. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2,63 km
3. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej – 1,31 km
4. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej – 0,61 km.

Jednostka Realizująca Projekt
Referent ds. finansowych

Mariusz Fajnski
Mariusz Fajnski