

**Realizacja programów inwestycyjnych w 2013 roku
oraz wieloletnich programów inwestycyjnych przewidzianych na lata 2010 – 2013.
Osiągnięte efekty, stan zaangażowania, poniesione i przewidywane koszty.**

1. W latach 2010 – 2013 głównym przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym w Helu był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Helu” - projekt zakończony w roku 2013.
a) WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘTE NA KONIEC PROJEKTU

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierząca na przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowaniu	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stożek realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	6	7=(6/4)*100
wskaźniki produktu					
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	2,01	2,02	100,50%
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	11,9	12,30	103,36%
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	0		nie dotyczy	
Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	0		nie dotyczy	
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej	km	0	7,3	7,28	99,73%
Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	0	0,61	0,61	100,00%
Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	km	0	7,44	7,34	98,66%

b) EFEKT EKOLOGICZNY

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa mierzone na przed rozpoczęciem realizacji projektu	Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowaniu	Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopecień realizacji wskaźnika (%)
1	2	3	4	5	$6 = ((5-3)/(4-3)) * 100$
wskaźniki rezultatu					
Liczba osób Korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	osoba	0	48	48	100,00%
Przyrost RLM z obiektów wycieczkowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej	RLM	0	261	110,91	42,49%

c) FINANSOWANIE PROJEKTU


CALKOWITY KOSZT PROJEKTU – 35.506.317,30 zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dofinansowanie ze środków UE – **25.214.736,40 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka : **8.865.476,21 zł.**

Gmina Hel – środki własne: **1.426.104,69 zł.**

2. W roku 2010 rozpoczęto przygotowanie przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu”. Opracowany został projekt budowlany przedsięwzięcia – koszt 146.798,04 zł. Na I etap realizacji projektu pozyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Ryby 2007 – 2013, w ramach naborów wniosków prowadzonych przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Planowany koszt prac przewidzianych w tym etapie wynosi 1.661.521,79 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji – wrzesień 2014 r.

BURMISTRZ

 Mirosław Wądołowski